

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht August 2012

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
120543909	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	28.08.2012	09:42	19,4	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
120543910	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	28.08.2012	09:45	22,7	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
120543911	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	28.08.2012	10:04	19,4	farblos, klar	1,20	0	0	0	0	0	0
120543912	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	28.08.2012	10:06	19,2	farblos, klar	1,00	0	0	0	0	0	0
120613749	Tank vehicle KWW 28, clutch pipe delivery	28.08.2012	09:56	21,3	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120543913	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:15	22,4	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120543914	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	10:00	20,5	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
120543915	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:38	20,3	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120543916	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:20	22,3	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
120543917	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:40	19,9	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
120543918	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:35	22,3	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht August 2012**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2 °C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
120543919	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:22	20,5	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0
120543921	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:54	23,3	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
120543923	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	28.08.2012	09:18	20,6	farblos, klar	0,80	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 04. September 2012