

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht November 2011

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110682304	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	23.11.2011	10:18	14,6	farblos, klar	0,65	0	0	0	0	0
110682305	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	23.11.2011	10:16	16,4	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0
110682306	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	23.11.2011	10:14	16,1	farblos, klar	0,75	0	0	0	0	0
110682307	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	23.11.2011	10:13	14,9	farblos, klar	< 0,03	0	0	0	0	0
110682308	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:59	15,1	farblos, klar	0,27	0	0	0	0	0
110682309	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:49	10,6	farblos, klar	< 0,03	0	0	0	0	0
110682311	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	10:20	16,5	farblos, klar	0,68	0	1	0	0	0
110682312	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	10:28	11,6	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0
110682313	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:51	13,9	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0
110682314	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:55	12,5	farblos, klar	0,48	0	0	0	0	0
110682315	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:42	13,2	farblos, klar	0,63	0	0	0	0	0

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580
Prüfbericht November 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110682316	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:53	12,3	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0
110682317	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	09:48	13,5	farblos, klar	0,59	0	0	0	0	0
110682318	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	10:04	13,0	farblos, klar	0,37	0	0	0	0	0
110682319	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	10:12	13,6	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0
110682320	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	10:06	13,0	farblos, klar	0,30	0	0	0	0	0
110682336	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	23.11.2011	10:09	15,1	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 02. Dezember 2011
