

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580**  
**Prüfbericht Februar 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110050669	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	23.02.2011	10:02	13,5	farblos, klar	0,81	0	0	0	0	0
110050670	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	23.02.2011	10:00	14,7	farblos, klar	0,85	0	0	0	0	0
110050671	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	23.02.2011	09:58	14,9	farblos, klar	0,74	0	0	0	0	0
110050672	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	23.02.2011	09:55	14,2	farblos, klar	1,33	0	0	0	0	0
110050673	Tankfahrzeug KWW 28, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:15	12,0	farblos, klar	0,47	0	0	0	0	0
110050674	Tankfahrzeug KWW 29, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:21	13,2	farblos, klar	0,63	0	0	0	0	0
110050675	Tankfahrzeug KWW 30, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:22	12,0	farblos, klar	0,39	0	0	0	0	0
110050676	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:52	5,9	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0
110050677	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:26	13,2	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0
110050678	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:18	11,1	farblos, klar	0,55	0	0	0	0	0
110050679	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:45	11,8	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0

To: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommene Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500319580  
Prüfbericht Februar 2011**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0
110050680	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:35	7,2	farblos, klar	0,45	0	0	0	0	0
110050681	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:30	12,7	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0
110050682	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:43	11,2	farblos, klar	0,55	0	1	0	0	0
110050683	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:13	11,7	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0
110050684	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:10	11,1	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0
110050685	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:33	8,4	farblos, klar	0,51	0	0	0	0	0
110050686	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	23.02.2011	09:38	8,2	farblos, klar	0,43	0	0	0	0	0

**Beurteilung:**

Die Ergebnisse der bakteriologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

**SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH**

Taunusstein, 03. März 2011