

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht Mai 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150391730	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	20.05.2015	09:40	20,0	farblos, klar	0,68	0	0	0	0	0	0
150391731	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	20.05.2015	09:45	17,0	farblos, klar	0,78	0	2	0	0	0	0
150391732	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	20.05.2015	09:50	17,0	farblos, klar	0,50	0	0	0	0	0	0
150391733	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	20.05.2015	10:15	17,4	farblos, klar	0,84	0	0	0	0	0	0
150391735	Tankfahrzeug KWW 31, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	10:10	15,6	farblos, klar	0,34	0	0	0	0	0	0
150391739	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:00	16,4	farblos, klar	1,10	0	0	0	0	0	0
150391740	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:20	18,0	farblos, klar	0,40	0	0	0	0	0	0
150391741	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:15	14,8	farblos, klar	0,46	0	0	0	0	0	0
150391742	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	10:05	16,6	farblos, klar	0,70	0	0	0	0	0	0
150391743	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	10:00	17,0	farblos, klar	0,96	0	0	0	0	0	0
150391744	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:35	17,0	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0	0
150391746	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:25	14,2	farblos, klar	0,24	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500438981
Prüfbericht Mai 2015**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
150391747	Tankfahrzeug KWW 39 Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:15	18,0	farblos, klar	0,94	0	0	0	0	0	0
150391748	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:30	16,0	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
150391749	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	10:00	16,4	farblos, klar	0,38	0	0	0	0	0	0
150391750	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:55	18,0	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0	0
150391751	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:10	16,4	farblos, klar	0,96	0	0	0	0	0	0
150391752	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	20.05.2015	09:05	15,8	farblos, klar	0,90	0	1	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausenstein, 26. Mai 2015
