

**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500494924
Prüfbericht April 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
160326751	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	27.04.2016	09:15	14,0	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
160326752	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	27.04.2016	09:20	14,4	farblos, klar	1,10	0	1	0	0	0	0
160326753	Tankfahrzeug KWW 32, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:55	14,2	farblos, klar	0,58	0	0	0	0	0	0
160326754	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:05	13,4	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0	0
160326755	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:54	12,8	farblos, klar	0,53	0	0	0	0	0	0
160326756	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:25	9,0	farblos, klar	0,52	0	0	0	0	0	0
160326757	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:45	13,8	farblos, klar	0,64	0	0	0	0	0	0
160326758	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:20	9,6	farblos, klar	0,54	0	0	0	0	0	0
160326759	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:35	14,6	farblos, klar	0,76	0	0	0	0	0	0
160326760	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:25	11,2	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
160326789	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:00	12,4	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0	0
160326790	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:15	7,5	farblos, klar	0,45	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500494924
Prüfbericht April 2016**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
160326791	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	10:10	9,8	farblos, klar	0,47	0	0	0	0	0	0
160326792	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:50	11,6	farblos, klar	0,56	0	0	0	0	0	0
160326793	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:40	11,2	farblos, klar	0,60	0	0	0	0	0	0
160326794	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	27.04.2016	09:32	13,4	farblos, klar	0,66	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 04. Mai 2016
