

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht Februar 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
180108785	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	28.02.2018	09:10	8,4	farblos, klar	0,28	7,72	0	0	0	0	0	0
180108787	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	28.02.2018	09:10	7,5	farblos, klar	0,16	7,76	0	0	0	0	0	0
180108788	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	28.02.2018	09:15	8,6	farblos, klar	0,12	7,70	0	0	0	0	0	0
180108793	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	28.02.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Zapfstelle defekt					
180108794	Tankfahrzeug KWW 33, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:35	9,5	farblos, klar	0,50	7,86	0	0	0	0	0	0
180108795	Tankfahrzeug KWW 34, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:50	8,0	farblos, klar	0,30	7,87	0	0	0	0	0	0
180108796	Tankfahrzeug KWW 35, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:30	7,0	farblos, klar	0,20	7,77	0	0	0	0	0	0
180108797	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	09:30	6,2	farblos, klar	0,20	7,68	0	0	0	0	0	0
180108798	Tankfahrzeug KWW 37, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:10	5,8	farblos, klar	0,20	7,84	0	0	0	0	0	0
180108799	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug defekt					
180108800	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug defekt					
180108851	Tankfahrzeug KWW 40, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:38	4,5	farblos, klar	0,30	7,93	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



**Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500592804
Prüfbericht Februar 2018**

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
180108852	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	09:30	5,0	farblos, klar	0,28	7,90	0	0	0	0	0	0
180108853	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug defekt					
180108854	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:45	3,4	farblos, klar	0,24	7,86	0	0	0	0	0	0
180108855	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	09:00	6,8	farblos, klar	0,24	7,86	0	0	0	0	0	0
180108866	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	28.02.2018	08:55	4,4	farblos, klar	0,18	7,80	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Taunusstein, 07. März 2018